

АКТ диагностики оборудования

Дата диагностики: « 24 » апреля 2019 г.

Адрес диагностики: с/п. Кошкеев удал. от МКАД : км.

Общие сведения

Организация-заказчик		РЖД			
Марка и модель автомобиля		Экскаватор JCB			
Гос. номер автомобиля		№ SIM-карты (до начала работ)		№ SIM-карты (после окончания работ)	
7572HE77					
VIN					
№ ДУТа (установлен на момент диагностики)		Автосенсор		№ нового ДУТа (в случае замены)	
ID-номер модуля мониторинга (установлен на момент диагностики)		404697		ID нового блока (в случае замены)	
Примечания:		СК-477 700 \$10 Пломбы: 0505903, 0505904, 0505905			
Комментарии		Тарировка			
Состояние пломб		АЦП А0		Топливо (объем бака)	
АЦП А1		Топливо (объем бака)		Топливо (объем бака)	
Разъем		Нет.			
MT-5XX/600/700/		✓			
Состояние соединения антенн					
GPS		Норм.			
GSM		Норм.			
Состояние авто					
Не заправлено					
Электро оборудование авто		Норм.			
Пломбы ДУТ		Нет.			
Тяжелые условия труда		✓			
Сложный монтаж		✓			
Уровень напряжения					
В эл. сети а/м		24			
На аккумуля. MT-5XX/600/700/					
Датчик Уровня Топлива					
«Грубо»		Контрольный слив/залив			
		Бак 1 (л)		Бак 2 (л)	
«Точно»		Время:		Время:	
«Исполнение»		Слив		Залив	
Сетевой адрес		Слив		Залив	

Заключение о причине неисправности: Разорвана трасса питания ДУТ, вскрыт корпус МТ, повреждена изоляция GPS антенны.

Список произведенных работ: Обновление прошивки и настройка МТ, замена антенны GPS, восстановление трассы ДУТа.

(перепрошивка, снятие для проверки в техотделе, иное – указать).

Из резервной емкости залито _____ л. Остаток топлива после работ _____ л.
(заполняется при работе с топливными датчиками)

Перевод ТС на обл. Гарантия Не гарантия Требуется экспертиза

(указать причину) (доставить в офис в течение 3-х дней)

Время прибытия на объект	Час : мин	Подпись Заказчика
Время начала работ		
Время простоя		
Время убытия		

Представитель Исполнителя
ООО «Сервис мониторинг»

Парамонков

Представитель Заказчика

[Подпись]

Заказчик проверил и принял выполненные работы. Подтверждает работоспособность оборудования. Претензий по работе оборудования и работоспособности электрооборудования автомобиля нет.